

JZL7

平行检验记录表

工程名称: 瑞能光伏科技(天台)有限公司宏誉箱包 0.15MWp 分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	✓	设备型号规格	✓
		生产厂家	✓	安装位置	✓
	材料	材料名称	✓	材料型号规格	✓
		生产厂家	✓	使用部位	✓
	工序	工序名称	屋面组件安装	实施单位	浙江宏临科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	符合图纸	合格		
3	零部件数量	齐全	合格		
4	安装位置	符合图纸设计要求	合格		
5	安装的形式	符合设计文件的规定	合格		
6	安装标高	与图纸设计一致	合格		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
8	压块紧固	紧固件牢固, 无未压平的现象	合格		
9	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	合格		
10	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 , 东西向全长(相同标高) ≤ 10	合格		
11	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 , 东西向全长(相同轴线及标高) ≤ 5 (与设计值比较)	合格		
12	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	合格		
13	接地安装	符合图纸设计要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	梁晓豪	检验日期	2022.06.05		