

平行检验记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-JL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	钢筋	材料型号规格	HRB400E φ6
		生产厂家	江苏省镔鑫钢铁集团	使用部位	升压站
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	合格证、检测报告	齐全	符合要求		
2	外观	钢筋进场时，应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈	合格		
3	重量允许偏差	Φ6~Φ12 ±6%	符合要求		
4	公称直径	Φ6 偏差±0.3mm	符合要求		
5	力学性能检验	钢筋进场时，应按现行国家标准的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。	符合规定要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卡尺、钢卷尺、台称			
检验人员	康树德	检验日期	2023 年 5 月 20 日		



手机扫描王