

平行检验记录表

工程名称: 工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ- JL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	SVG 基础 钢筋模板安装	实施单位	招远市瓦里建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	钢筋规格、型号、数量		符合设计图纸要求	符合设计要求	
2	模 板 截 面 尺 寸	SVG 集装箱 筏板 14000×1450×400mm 基础 14000×650×1200mm 开关支架基础 筏板 3100×1700×500mm 基础 900×610×1000mm 电抗器基础 ϕ 1500×1500mm 电缆支架基础 筏板 2150×135×400mm 基础 550×550×1100mm	符合设计要求		
3	保护层厚度		底板 40mm 侧面 40mm 上部 25mm	符合设计要求	
4	箍筋间距		100mm	符合设计要求	
5	接头面积		≤50%	符合要求	
6	绑扎钢筋网		符合设计要求 150mm	符合设计要求	
7	预埋件标高偏差		3mm	符合设计要求	
检验结论			符合设计要求 合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 、水准仪		
检验人员			检验日期	2023 年 7 月 6 日	



手机扫描王