


平行检验记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

编号:HDZQ-ZHJL-PXJY-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	预应力高强度 混凝土管桩	材料型号规格	PHC*300*AB*70*无*端板 a*防腐剂
		生产厂家	建华建材（烟台） 有限公司	使用部位	大吴家村光伏区
	工序	工序名称	管桩基础	实施单位	浙江华东工程建设管理有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	检验方法	检验结果
1	外观	局部磕损	局部磕损深度不应大于 5mm，每处面积不得大于 5000mm ²	角尺测量	合格
2		内外表皮露筋	不允许	观察	合格
3		表面裂缝	不得出现环向和纵向裂缝， 但龟裂、水纹和内壁浮浆层 中的收缩裂缝不在此限。	观察	合格
5	桩位		允许偏差 mm ±30	钢尺测量	合格
6	桩径（截面尺寸）		允许偏差 mm ±5	钢尺测量	合格
7	桩长		允许偏差 mm ±10	钢尺测量	合格
8	垂直度	每米	允许偏差 10mm	水平仪 尺测量	合格
9		全高	允许偏差 20mm	水平仪 尺测量	合格
10	桩顶标高		设计要求	水准仪	合格
检验结论			合格		
检验人员			检验日期	2022 年 7 月 28 日	

