

平行检验记录表

工程名称：博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 屋顶分布式电站项

编号：BX1c-011

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	60K 40K
		生产厂家	华为	安装位置	屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	汇流箱安装 20 台	实施单位	苏华建设集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
设备检查	防护等级		符合设计、合同要求		观察
	外形尺寸		符合图纸		用钢尺检测
	元器件		完好、无松动		内部检查
设备	位置		符合图纸设计		核对图纸检查
	支架和固定螺栓		镀锌件		外观检查
	垂直度		允许偏差应小于 1.5mm		测量
	接地		应牢固、可靠		对照标准检查
	接地线的截面		符合设计要求		卡尺实测
	绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻		绝缘电阻不小于 2MΩ	
汇流箱进线端与接地端绝缘电阻		绝缘电阻不小于 2MΩ		用兆欧表测试	
检验结论					
检验仪器及编号			卡尺、兆欧表		
检验人员	李小忘		检验日期	2022 年 09 月 21 日	

