

平行检验记录表

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目 编号: PXJY-006

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	1-4#并网柜安装	实施单位	
		其他		江苏苏美达电力运营有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	盘体就位找正	间隔布置	按设计规定	对照设计图检查	合格
2		垂直度	<1.5mm/m	用铅坠检查	合格
3		相邻两盘顶部水平误差	<2mm	拉线检查	合格
4		成列盘顶部水平误差	<5mm	拉线检查	合格
5		相邻两盘边误差	<1mm	拉线检查	合格
6		成列盘面误差	<5mm	拉线检查	合格
7		盘间接缝	<2mm	用尺检查	合格
8	盘体固定	盘体固定	牢固	扳动检查	合格
9		紧固件检查	完好、齐全、紧固	观察检查	合格
10		紧固件表面处理	镀锌	观察检查	合格
11		震动场所的防震措施	按设计规定	对照设计图检查	合格
12	盘体接地	盘体与基础连接	牢固, 导通良好	观察及导通检查	合格
13		有防震垫盘的接地	每段盘有两点以上明显接地	观察及导通检查	合格
14		装有电器可开启屏门的接地	用软铜导线可靠接地	观察及导通检查	合格
15	柜上电气部件检查	设备及表计型号规格	按设计规定	对照设计图检查	合格
16		设备外观检查	完好、齐全	观察检查	合格
17		熔断器熔丝配置	按设计规定	对照设计图检查	合格
18		载流体相间及对地距离(mm)	按 GB 7251 的规定	用尺检查	合格
19		表面漏电距离	按 GB 7251 的规定	用尺检查	合格
20		二次回路带电体对地距离(mm)	按 GB 50171 中表 5.0.6 规定	对照规范检查	合格

21		二次回路带电体 表曲漏电距离 (mm)		对照规范检查	合格
22		盘面检查	平整、齐全	观察检查	合格
23		盘前后标识	齐全、清晰	观察检查	合格
检验结论			合格		
检验人员			贾金光		
检验日期			2022.09.05		