

平行检验记录表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目 编号：PXJY-001

检验对象分类			☐ 材料			☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	屋顶支架安装	实施单位			
		其他	厂房屋面	江苏苏美达电力运营有限公司			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式		结 果	
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察		合格	
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测		合格	
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对		合格	
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查		合格	
5	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查		合格	
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查		合格	
7	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查		合格	
8	安装方向		方向正确	核对图纸检查		合格	
9	中心线偏差		≤2mm	钢尺检测		合格	
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测		合格	
11	垂直度偏差		≤1mm/m	角尺及钢尺检测		合格	
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间≤3mm，轴向全长（相同标高）≤5mm	挂钢线，钢尺检测		合格	
13	支架顶面标高偏差		相邻立柱间≤2mm，轴向全长（相同轴线）≤10mm	挂钢线，钢尺检测		合格	
14	调整支架角度		≤1 度	角尺及钢尺检测		合格	
15	接地安装		符合图纸设计要求	观察		合格	
检验结论			合格				
检验人员			贾金光				
检验日期			2022.08.17				