


平行检验记录表

工程名称:河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

编号: ZHJL-PXJB-012

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	钢筋绑扎	实施单位	天津蓝天太阳科技有限公司
		其他	整改完成复检数据		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	横筋间距	150	150、152、151、152、150		
2	纵筋间距	200	200、205、200、210、205		
3	钢筋直径	0.8、1.0	0.8、0.8、1.0、1.0、1.0		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卷尺		
检验人员			检验日期	2022 年 10 月 26 日	

填写、使用说明

(1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类,如属设备方面的检验项目,在设备前的□框中打√,并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息,其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目,依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时,按工序填写,有关基本信息可填入“其他”栏目中。

(2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论,一般为合格或不合格。

(3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用,如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告,以该正式报告为准,不再填写该记录表。