

平行检验记录表

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

编号：ZHIJL-PXJY-002

检验对象分类		设备□	材料□	工序☑	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	基础模板安装	施工单位	上海道发能源科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	合格		
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格		
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水； 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂； 3、模板内的杂物应清理干净； 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板	合格		
4	地坪、胎膜	应平整光洁，不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	合格		
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		/			
检验人员	南玉荣		检验日期	2022年9月12日	



扫描全能王 创建