

平行检验记录表

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

编号：ZHJL-PXJY-009

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	防雷接地网制作	实施单位	上海道发能源科技有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外观检查	外观观感	无显著扭曲、切口无卷边、毛刺	合格	
2		圆钢规格	图纸设计要求	合格	
3		镀锌层	完好	合格	
4	安装检查	圆钢与扁钢搭接长度	≥圆钢直径 6 倍，且搭接面≥2 面	合格	
5		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	合格	
6		引下线与接地体的连接方式	焊接，焊缝均匀饱满且三面焊	合格	
7		焊接部位表面处理	焊渣清理后刷防腐	合格	
8		与其他接地装置间连接点数	按设计规定	合格	
9		接地电阻	按设计规定	合格	
检验结论			检验合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、涂层测厚仪、绝缘电阻测试仪		
检验人员	南玉泉		检验日期	2022.10.24	



扫描全能王 创建