

平行检验记录表

工程名称：中车株洲电力机车有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：LTDL--ZJDLGF-PXJC-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	B11 光伏支架安装	实施单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观及防腐涂镀层应完好无损	外观及防腐涂镀层应完好无损	符合要求		
2	型号、规格及材质应符合设计图纸要求，附件、备件应	型号、规格及材质符合设计图纸要求，附件、备件齐全	符合设计及规范要求		
3	螺栓紧固应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 的相关规定	螺栓紧固符合相关规范要求	符合设计及规范要求		
4	支架安装过程中不应强行敲打，不应气割扩孔。对热镀锌材质的支架，现场不宜打孔。	支架现场未打孔	符合设计及规范要求		
5	支架安装过程中不应破坏支架防腐层	支架安装过程中未破坏防腐层	符合要求		
6	支架角度偏差不应大于±1°	支架角度偏差大于等于±1°	符合设计及规范要求		
检验结论		符合规范及设计要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺、角度仪			
检验人员	陈渝	检验日期	2022. 12. 30		