

平行检验记录表

工程名称：中车株洲电力机车有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：LTDL--ZJDLGF-PXJC-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	C11-24 屋顶支架安装	实施单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观及防腐涂镀层应完好无损		外观及防腐涂镀层完好无损	符合要求	
2	型号、规格及材质应符合设计图纸要求，附件、备件应齐全		型号、规格及材质符合设计图纸要求，附件、备件齐全	符合设计及规范要求	
3	螺栓紧固应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 的相关规定		螺栓紧固符合相关规范要求	符合设计及规范要求	
4	支架安装过程中不应强行敲打，不应气割扩孔。对热镀锌材质的支架，现场不宜打孔。		支架现场未打孔	符合设计及规范要求	
5	支架安装过程中不应破坏支架防腐层		支架安装过程中未破坏防腐层	符合要求	
6	支架角度偏差不应大于±1°		支架角度偏差大于等于±1°	符合设计及规范要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、游标卡尺、角度仪		
检验人员	陈渝		检验日期	2023 年 03 月 04 日	