

平行检验记录表

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

编号：ZCQD-ZHJL-PJ-004

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
名称		逆变器安装	实施单位	中国二十二冶集团有限公司
其它			地点	车间屋顶
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	设备 检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测
3		元器件	完好、无松动	内部检查
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验
5	设备 安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测
10	绝缘 电阻 测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 $2M\Omega$	用兆欧表测试
11		汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 $2M\Omega$	用兆欧表测试
检验结论		符合设计		
检验仪器及编号		兆欧表		
检验人员		王在平	检验日期	2022 年 12 月 23 日



扫描全能王 创建