

平行检验记录表

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目(二期)

编号：ZCQD-ZHJL-PJ-005

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称		D2 厂房屋顶组件安装	施工单位	中国二十二冶集团有限 公司
其他			地点	D2 厂房光伏屋顶
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检验方式	结 果
1	外观	无损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	合格
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
6	打胶	符合厂家技术要求	观察	合格
7	粘贴紧固	符合技术要求	拉拔试验	合格
8	安装角度	方向正确，且偏差±1°	角度仪	合格
9	组件边缘高差	相邻组件间≤1，东西向全长（相同标高）≤10	挂钢线，用钢尺检测	合格
10	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5（与设计值比较）	挂钢线，用钢尺检测	合格
11	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
检验结论		合格		
检验仪器及编号				
检验人员		于航	检验日期	2023 年 03 月 17 日