

平行检验记录表

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目（二期）

编号：ZCQD-ZHJL-PJ-010

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	箱变、二次仓基础预埋件	施工单位	中国二十二冶集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	符合设计		
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3	符合设计		
3	预埋件与模板的间隙	紧贴	符合设计		
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	符合设计		
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	符合设计		
6	预埋件标高偏差 mm	+2~-10	符合设计		
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5	符合设计		
8	预埋件尺寸偏差 mm	+10~-5	符合设计		
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5	符合设计		
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$	符合设计		
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	-司在欣		检验日期	2023年4月13日	



扫描全能王 创建