

平行检验记录表

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目(二期)

编号：ZCQD-ZHJL-PJ-001

检验对象分类		☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序	
名称		并网柜就位	实施单位	中国二十二冶集团有限公司	
其它			地点	配电室	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	设备 检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	符合设计
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合设计
3		元器件	完好、无松动	内部检查	符合设计
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	符合设计
5	设备 安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	符合设计
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	/
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	符合设计
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	符合设计
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	符合设计
10	绝缘 电阻 测试	进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	符合设计
11		进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		兆欧表			
检验人员		王石成	检验日期	2023 年 4 月 19 日	



扫描全能王 创建