

平行检验记录表

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-009

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	并网柜安装就位	实施单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	设备检查绝缘电阻测试	防护等级	符合设计、合同要求	合格	
2		外形尺寸	符合图纸	合格	
3		元器件	完好、无松动	合格	
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	合格	
5	设备安装	安装位置	符合图纸设计	合格	
6		安装和固定螺栓	镀锌件	合格	
7		垂直度	允许偏差 $\leq 1.5\text{mm}$	合格	
8		接地	应牢固、可靠	合格	
9		接地线的截面	符合设计要求	合格	
10	绝缘电阻测试	进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻 $\geq 20\text{M}\Omega$	合格	
11		进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻 $\geq 20\text{M}\Omega$	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、涂层测厚仪、绝缘电阻测试仪		
检验人员	南也菜		检验日期	2021.12.27	

