

平行检验记录表

工程名称: 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目
 编号: ZHJL-SZBX-PXJY-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号 规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	组件	材料型号 规格	540W
		生产厂家	晶澳太阳能有限公司	使用部位	车棚
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	上海道发新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	完好	合格		
2	规格型号	图纸设计要求	合格		
3	开路电压	厂家技术要求	合格		
4	短路电流	厂家技术要求	合格		
5	零部件数量	齐全	合格		
6	安装位置	符合图纸设计要求	合格		
7	安装形式	参数、数量、方向符合图纸设计要求	合格		
8	安装标高	与图纸设计一致	合格		
9	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
10	压块紧固	紧固件牢固, 无未压平现象	合格		
11	安装角度	方向正确, 偏差±1度	合格		
12	组件边缘高差	相邻组件间≤2mm, 同组串组件间≤5mm	合格		
13	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	合格		
14	接地安装	符合图纸设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 水平尺			
检验人员	姜旭	检验日期	2022年12月8日		

