

平行检验记录

项目名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PXJY-

单位工程：光伏发电系统						
承包单位：苏州建德一方能源科技有限公司			监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
部位或工序：屋面支架安装		平行检验项目：夹具、支架组合安装				
开始时间：2022.12.18 9:00			结束时间：2022.12.18 11:30			
平行检验依据：设计图纸、施工方案、监理细则、标准规范						
使用的方法和仪器设备：目测、尼龙绳、钢尺、力矩扳手、角度仪						
平行 检验 记录	检测点	检测内容	质量标准	检验结果	检验结论	
	外观	外形尺寸、观感	牢固可靠、完整无剥落	牢固可靠	符合要求	
		表面涂层厚度	铝合金支架阳极氧化膜符合设计要求 $\geq 15 \mu m$	16	符合要求	
		夹具、檩条壁厚	符合设计要求	4mm, 1.2mm	符合要求	
		檩条连接长度	符合设计要求	120mm	符合要求	
	拉拔	抗拉拔力	夹具与彩钢瓦贴合力好，拉拔力不小于 1.2kN.m	大于 1.2kN.m	符合要求	
	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	完好	符合要求	
		螺栓预紧力	符合设计要求	符合要求	符合要求	
		螺栓紧固后露扣长度	2-3 丝	符合要求	符合要求	
	偏差	中心线位置	± 2	1	符合要求	
		整根横梁间高差	< 3	2	符合要求	
	支架接地	支架接地	牢固、导通良好	牢固、导通良好	符合要求	
	本次检验小结意见：合格					
	项目部：_____			项目监理机构：_____		
质检员：王清泉			平行检验人员：李亚超			
2022 年 12 月 18 日			2022 年 12 月 18 日			

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。