

平行检验记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光项目

编号：THFC-PXJ-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	预应力管桩	材料型号规格	PHC-300-AB-70-8、10 米
		生产厂家	建华建材科技有限公司	使用部位	光伏阵列及鱼塘
	工序	工序名称		实施单位	常州天合智慧能源工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	桩位偏差		设计要求	个边桩位偏差较大	以整改
2	桩身检测		设计要求	符合要求	
3	桩顶标高		设计要求±50	符合要求	
4	承载力		设计要求	符合要求	
5	桩头焊接质量及防腐		设计及标准规范要求要求	符合要求	
6	长度 L		±0.5%mm	合格	
7	保护层厚度		0~5mm	合格	
8	内表面混凝土塌落		不允许	符合要求	
9	/		/	/	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			水准仪、水平尺		
检验人员	王学东		检验日期	2023 年 09 月 20 日	