

平行检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光项目

编号：ZHJL-PXJ-006

检验对象分类			☒ 材料	☐ 工序	
检验对象	材料	材料名称	光伏支架后立柱、前支撑、2*30 檩条 1-5	材料型号规格	C80*45*15*2.51275 50*1.8*993
		生产厂家	江苏国强兴晟能源科技有限公司	使用部位	光伏支架之上，固定光伏组件
	工序	工序名称		实施单位	
		安装部位		常州天合智慧能源工程有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	符合要求
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
5	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查	符合要求
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	符合要求
7	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	符合要求
8	安装方向		方向正确	核对图纸检查	符合要求
9	中心线偏差		≤2mm	钢尺检测	符合要求
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合要求
11	垂直度偏差		≤1mm/m	角尺及钢尺检测	符合要求
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间≤3mm, 轴向 全长(相同标高)≤5mm	挂钢线, 钢尺检测	符合要求
13	支架顶面标高偏差		相邻立柱间≤2mm, 轴向 全长(相同轴线)≤10mm	挂钢线, 钢尺检测	符合要求
14	调整支架角度		≤1 度	角尺及钢尺检测	符合要求
15	接地安装		符合图纸设计要求	观察	合格
检验结论			经检查符合设计要求		
检验人员			俞永雷. 尤佳新		
检验日期			2024.10.19.		