

平行检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光项目

编号：ZHJL-PXJ-008

检验对象分类			☒ 材料		☐ 工序	
检验对象	材料	材料名称	扇形垫片、不锈钢外六角螺栓、不锈钢弹垫	材料型号规格	50*20*30*3.0/M8*22/8	
		生产厂家	江苏国强兴晟能源科技有限公司	使用部位	光伏支架之上，固定光伏组件	
	工序	工序名称		实施单位		
		安装部位		常州天合智慧能源工程有限公司		
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式		结 果
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察		合格
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测		符合要求
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对		符合要求
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查		符合要求
5	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查		符合要求
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查		符合要求
7	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查		符合规范要求
8	安装方向		方向正确	核对图纸检查		符合要求
9	中心线偏差		≤2mm	钢尺检测		符合要求
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/力矩扳手检测		符合要求
11	垂直度偏差		≤1mm/m	角尺及钢尺检测		合格
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间≤3mm，轴向全长（相同标高）≤5mm	挂钢线，钢尺检测		合格
13	支架顶面标高偏差		相邻立柱间≤2mm，轴向全长（相同轴线）≤10mm	挂钢线，钢尺检测		符合要求
14	调整支架角度		≤1度	角尺及钢尺检测		符合要求
15	接地安装		符合图纸设计要求	观察		符合要求
检验结论			经检验材料			
检验人员			徐永雪			
检验日期			2022.10.21			