

# 平行检验记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：THFC-PXJ-015

| 检验对象分类  |          | <input type="checkbox"/> 设备                                                                                     | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 工序      | 工序名称     | SVG 基础模板安装                                                                                                      | 实施单位                        | 常州天合智慧能源工程有限公司                         |
| 序号      | 检 验 项 目  | 质量标准                                                                                                            | 质量检验结果                      | 备 注                                    |
| 1       | 模板及其支架☆  | 应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载                          | 符合要求                        |                                        |
| 2       | 隔离剂      | 不得沾污钢筋和混凝土接槎处                                                                                                   | 符合要求                        |                                        |
| 3       | 模板安装要求   | 1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;<br>2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂;<br>3、模板内的杂物应清理干净;<br>4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板 | 符合要求                        |                                        |
| 4       | 地坪、胎膜    | 应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓                                                                                    | 符合要求                        |                                        |
| 5       | 轴线位移     | ≤5mm                                                                                                            | 符合要求                        |                                        |
| 6       | 基础截面尺寸偏差 | ±10mm                                                                                                           | 符合要求                        |                                        |
| 7       | 柱侧向弯曲    | 不大于 L2/1000, 且不大于 15mm                                                                                          | 符合要求                        |                                        |
| 8       | 垂直度≤5m   | ≤6mm                                                                                                            | 符合要求                        |                                        |
| 9       | 表面平整度    | ≤5mm                                                                                                            | 符合要求                        |                                        |
| 检验结论    |          | 经检验各工序符合设计要求                                                                                                    |                             |                                        |
| 检验仪器及编号 |          | 卷尺、卡尺                                                                                                           |                             |                                        |
| 检验人员    | 胡斌       | 检验日期                                                                                                            | 2023 年 11 月 25 日            |                                        |