

平行检验记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：THFC-PXJ-019

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
工序	工序名称	储能站电池舱基础（1#-7#） 基础模板安装		实施单位 常州天合智慧能源工程有限公司
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	符合要求	
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	符合要求	
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板	符合要求	
4	地坪、胎膜	应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	符合要求	
5	轴线位移	≤5mm	符合要求	
6	基础截面尺寸偏差	±10mm	符合要求	
7	柱侧向弯曲	不大于 L2/1000, 且不大于 15mm	符合要求	
8	垂直度≤5m	≤6mm	符合要求	
9	表面平整度	≤5mm	符合要求	
检验结论		经检验工序符合要求		
检验仪器及编号		卷尺、卡尺		
检验人员	胡斌	检验日期	2023 年 11 月 13 日	