

平行检验记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光项目

编号： THFC-PXJ-032

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位	43#、44#、47#、48#、49#鱼塘		
	工序	工序名称	电缆桥架安装	实施单位			
		其他		常州天合智慧能源工程有限公司			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检验方式	结果		
1	检查	型号规格	符合设计	核对	符合要求		
2		镀层	完好	观察	符合要求		
3		外形	无扭曲、变形	观察	齐全		
4	安装	位置	符合设计	核对	符合要求		
5		支架高度偏差	≤5	用尺测量	符合设计要求		
6		水平倾 斜偏差	每米	≤2	用尺测量	符合设计要求	
7			总长	≤10	用尺测量	符合设计要求	
8		垂直偏 差	每米	≤2	用尺测量	符合要求	
9			总长	≤10	用尺测量	符合要求	
10		内侧弯曲半径		>300	用尺测量	符合要求	
11		桥架的 补偿装 置	钢制桥架	直线段每隔 30m 一个，且齐全	观察	符合要求	
12			铝合金或玻 璃钢桥架	直线段每隔 15m 一个，且齐全	观察	符合要求	
13			跨越建筑物 伸缩缝	一个，且齐全	观察	符合设计要求	
14		不同高（宽）桥架连接		平缓过渡	观察	符合要求	
15		桥架对接		无错边	观察	符合要求	
16	桥架盖板安装		牢固、便于拆卸	观察	齐全		
17	桥架螺栓连接		紧固、螺母置于槽外	观察	符合要求		
18	层间中心距		≥200	用尺测量	符合设计要求		
19	支架立柱间距		符合设计	用尺测量	符合设计要求		

20		位置	符合设计	核对、观察	符合设计要求
21		竖井内支架垂直间距	≤ 1	用尺测量	符合要求
22		垂直误差	≤ 0.2 竖井高度	用尺测量	符合要求
23		支架横撑水平误差	≤ 0.2 竖井宽度	用尺测量	符合要求
24		竖井固定	牢固	观察	符合要求
25	其他	桥架、竖井连接附件	正确、齐全	观察	符合要求
26		油漆	均匀、完好、美观	观察	符合设计要求
27		焊接	符合《验规》焊接篇	核对	符合要求
28		接地	按 GB 50168 规定	测量	符合要求
检验结论			经检验符合设计要求。		
检验人员			王学 谢永雷。		
检验日期			2023.12.05.		