

平行检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光项目

编号：ZHJL-PXJ-033

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	光伏阵列区支架安装	实施单位		
		安装部位	120#、125#鱼塘支架安装	常州天合智慧能源工程有限公司		
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果	
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察	符合要求	
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	符合要求	
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	齐全	
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求	
5	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查	符合设计要求	
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	符合设计要求	
7	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	符合设计要求	
8	安装方向		方向正确	核对图纸检查	符合要求	
9	中心线偏差		≤2mm	钢尺检测	符合要求	
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/力矩扳手检测	符合要求	
11	垂直度偏差		≤1mm/m	角尺及钢尺检测	符合要求	
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间≤3mm，轴向全长（相同标高）≤5mm	挂钢线，钢尺检测	符合要求	
13	支架顶面标高偏差		相邻立柱间≤2mm，轴向全长（相同轴线）≤10mm	挂钢线，钢尺检测	符合设计要求	
14	调整支架角度		≤1 度	角尺及钢尺检测	符合要求	
15	接地安装		符合图纸设计要求	观察	符合要求	
检验结论			经检验符合设计要求			
检验人员			尤佳新 王学东			
检验日期			2023.12.10			