

平行检验记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光项目

编号：THFC-PXJ-035

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	扁铁	材料型号规格	4*4、(5*5)	
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	接地装置制作安装	实施单位		
		其他		常州天合智慧能源工程有限公司		
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果	
1	水平 接地 体 敷 设	扁角截面及厚度	按设计规定	用钢尺检测	符合要求	
2		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用钢尺检测	符合要求	
3		相邻两接地体间距离	≥5m(或按设计规定)	用钢尺检测	齐全	
5	接地 装置 连接	扁钢与扁钢搭接长度	≥2 倍宽度， 且焊接面≥3 面；	核对图纸检查	符合要求	
6		角钢与扁钢搭接长度	≥6 倍角钢直径	用钢尺检测	符合设计要求	
7		扁钢与钢管长度(角钢)	接触部位两侧焊接， 并焊以加固卡子	观察检查	符合设计要求	
8		焊接部位表面处理	刷防腐漆	观察检查	符合设计要求	
9		焊接部位检查	牢固	扳动检查	符合要求	
10		与其他接地装置间连接点数	≥2 点 (或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	符合要求	
11	回填土	回填土质	无石块、杂物	观察检查	符合要求	
12		密实度	分层夯实	观察检查	符合要求	
13	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	符合要求	
检验结论			经检验工序符合要求			
检验人员			衡永雷			
检验日期			2023.12.15			