

平行检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光项目

编号：ZHJL-PXJ-043

检验对象分类			☒ 材料	☐ 工序	
检验对象	材料	材料名称	35KV 冷缩户内终端	材料型号规格	26/35kV 3*95mm ² 3*240mm ² 3*500mm ²
		生产厂家	江苏长峰电缆有限公司	使用部位	集电线路各设备之间的连接
	工序	工序名称		实施单位	
		安装部位		常州天合智慧能源工程有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	电缆排列	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	符合设计要求
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	符合要求
4	一般要求	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	符合要求
5		与支架连接	牢固可靠	检查	符合要求
6	材料检查	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ，校对电缆相序	用兆欧表测试	符合要求
7	穿墙(楼板)孔洞封堵	防火包	填实，无缝隙	观察检查	符合要求
8		防火堵料	密实，不透光亮		符合要求
9		防火隔板	牢固，不透光亮	扳动并观察检查	符合要求
10	阻火隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查	符合要求
11		防火包	填实，无缝隙	观察检查	符合设计要求
12		防火堵料	密实，无缝隙		符合要求
13	其他	防火涂料或阻火包带使用	电力电缆接头两侧或相邻电缆 2m~3m 长区段	观察检查	符合要求
14			阻火隔墙两侧电缆		符合要求
15		防火涂料涂刷	按材料使用说明涂刷	观察检查	符合要求
16		电缆管封堵	管口封堵严密，堵料凸起 2mm~5mm	观察检查	符合要求
检验结论			经检验进场材料符合要求		
检验人员			谢永雷 高子新		
检验日期			2024.01.22.		