

平行检验记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光项目

编号：THFC-PXJ-046

检验对象分类			☒ 材料		☐ 工序
检验对象	材料	材料名称	控制电缆	材料型号规格	ZRC-YJY23 26/35KV 3x70
		生产厂家	山东通电缆有限公司	使用部位	升压站 SVG 与 SVG 柜之间连接
	工序	工序名称		实施单位	常州天合智慧能源工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	电缆排列	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	符合设计要求
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	符合要求
4	一般要求	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	符合要求
5		与支架连接	牢固可靠	检查	符合要求
6	材料检查	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ，校对电缆相序	用兆欧表测试	符合要求
7	耐火封闭槽盒设置		绝缘电阻不小于 2MΩ，校对极性正确	用兆欧表测试	符合要求
8	穿墙(楼板)孔洞封堵	防火包	填实，无缝隙	观察检查	符合要求
9		防火堵料	密实，不透光亮		/
10		防火隔板	牢固，不透光亮	扳动并观察检查	符合要求
11	阻火隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查	符合设计要求
12		防火包	填实，无缝隙	观察检查	符合要求
13		防火堵料	密实，无缝隙		/
14	其他	防火涂料或阻火包带使用	电力电缆接头两侧或相邻电缆 2m~3m 长区段	观察检查	符合要求
15			阻火隔墙两侧电缆		/
16			防火涂料涂刷	按材料使用说明涂刷	观察检查
检验结论			经检验符合设计要求。		
检验人员			张永强 胡斌		
检验日期			2019.02.09.		