

平行检验记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：THFC-PXJ-065

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家	许昌许继风电科技有限公司	使用部位	223#、224#、226#鱼塘	
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位		
		安装部位	213#、217#鱼塘	常州天合智慧能源工程有限公司		
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果	
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	符合要求	
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合要求	
3		元器件	完好、无松动	内部检查	符合要求	
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	符合要求	
5	设备安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	符合要求	
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	符合要求	
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	符合要求	
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	符合要求	
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	符合要求	
10	绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	符合要求	
11		汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	符合要求	
12	/		/	/		
检验结论			经检验工序符合设计需求。			
检验人员			周民，高立彬			
检验日期			2024.08.01			