

平行检验记录表

工程名称：胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1.0098Mwp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：PXJC-001

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input checked="" type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称	光伏 支架	材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	光伏支架	实施单位
其他				
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求	观察
	外形尺寸	符合图纸	符合要求	用钢尺检测
	零部件数量	齐全	符合要求	与图纸数量核对
设备安装	安装位置	±20		符合图纸设计
	安装的形式	±3	符合要求	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高	±10		与图纸设计一致
	安装方向	±10	符合要求	方向正确
	螺栓紧固	≤ (1/100) *L (L-螺栓长度)	符合要求	符合厂家技术要求
	垂直度偏差	底端不碰孔壁		≤1mm/m
	立柱侧向平齐度偏差	接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣		检查施工记录及试件强度报告
	支架顶面标高偏差	≥70%混凝土设计强度	符合要求	观察
	接地安装	符合图纸设计		参照图纸
调整支架角度	≤1 度		角尺及钢尺检测	
检验结论				
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	李小忘	检验日期	2022 年 11 月 30 日	

