

平行检验记录

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-PXJY-002

单位工程：电气工程

承包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

平行检验的部位或工序：光伏支架进场

平行检验开始时间：2022.6.10 9:20

平行检验结束时间：2022.6.1 9:35

平行检验的依据：设计图纸

平行检验的项目：光伏支架

使用的方法和仪器设备：现场测量

游标卡尺

平行 检 验 记 录	检测点	检测内容	指标值	实测值	检验结论
	厂区	铝合金导轨规格	40*30mm	40*30mm	合格
		压块	35*50mm	35*50mm	合格
		夹具	50*150mm	50*150mm	

本次检验小结意见

合格

项目部：_____

质检员：侯国庆

2022 年 6 月 10 日

项目监理机构：

平行检验人员：_____

2022 年 6 月 10 日

本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建