

平行检验记录

项目名称：南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目

编号：SKQN-SXZYGF01-PXJY-003

单位工程：光伏发电系统					
承包单位：江苏万安电力科技有限公司			监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
平行检验的部位或工序：12#厂房屋面组件安装					
平行检验开始时间：2022年8月22日			平行检验结束时间：2022年8月25日		
平行检验的依据：设计图纸、施工合同、施工组织设计、施工方案、监理细则					
平行检验的项目：组件外观及安装					
使用的方法和仪器设备：目测、钢卷尺、角度仪					
平行 检 验 记 录	检测点	检测内容	质量标准	检验结果	检验结论
	外观	面板、铭牌、引线盒	平整无损坏、清晰准确、密封良好	符合要求	合格
	安装	位置、形式、标高	图纸设计	符合要求	合格
		螺栓紧固	厂家安装技术要求	符合要求	合格
		方向、角度	方向正确，设计角度偏差±1°	0, 0, 1, 1, 1,	合格
		组件边缘高差	相邻组件间≤2mm	2, 1, 1, 1, 0	合格
			同组组件间≤5mm	4, 3, 5, 2, 1	合格
		组件平整度高差	相邻组件间≤2mm	2, 2, 1, 1, 2	合格
			同组组件间≤5mm	3, 3, 4, 1, 2	合格
		接地安装	符合图纸设计	符合要求	合格
本次检验小结意见：合格					
项目部：南京顺欣制药有限公司厂房屋顶0.8MW分布式光伏电站项目 质检员：王明官 2022年08月25日			项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 平行检验人员：王明官 2022年8月25日		

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建