

平行检验记录

项目名称：南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

编号：SKQN-SXZYGF01-PXJY-004

单位工程：光伏发电系统					
承包单位：江苏万安电力科技有限公司			监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
平行检验的部位或工序：9#厂房屋面支架安装					
平行检验开始时间：2022 年 8 月 19 日			平行检验结束时间：2022 年 8 月 25 日		
平行检验的依据：设计图纸、施工合同、施工 组织设计、施工方案、监理细则					
平行检验的项目：支架组合安装施工					
使用的方法和仪器设备：目测、钢尺、力矩扳手、角度仪					
平行 检 验 记 录	检测点	检测内容	质量标准	检验结果	检验结论
	外观	外形尺寸、观感	牢固可靠、完整无剥落	无变形、外观良好	合格
	支架 组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	合格
		紧固力矩	设计要求	符合要求	合格
		螺栓紧固后露扣长度	2-3 丝	2-3 丝	合格
	偏差	支架倾斜角	设计角度 $15^{\circ} \pm 1^{\circ}$	0, 1, 0, -1, 0	合格
		中心线位置	± 2	0, 1, -1, 1, 0	合格
		单根立柱垂直度	$\pm 2\text{mm/m}$	1, 2, 1, -1, 0	合格
		整根横梁间高差	< 3	1, 2, 0, -1, -1	合格
	支架 接地	支架接地	三面焊接、两倍搭接	三面焊接、两倍搭 接	合格
	本次检验小结意见： 项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 平行检验人员：王明 2022 年 8 月 25 日				
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 平行检验人员：王明 2022 年 8 月 25 日			项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 平行检验人员：王明 2022 年 8 月 25 日		

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建