

平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	斜梁	材料型号规格	U41x52x2-3750mm
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外 观	技术协议	合格		
02	长度测量	技术协议	符合要求		
03	基材厚度测量	技术协议	符合要求		
04	漆膜厚度测量	技术协议	符合要求		
检验结论		合 格			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪			
检验人员	黄振军	检验日期	2023 年 02 月 10 日		



平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	斜支撑	材料型号规格	1U41x41x2-877mm
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外 观	技术协议	合格		
02	长度测量	技术协议	符合要求		
03	基材厚度测量	技术协议	符合要求		
04	漆膜厚度测量	技术协议	符合要求		
检验结论		合 格			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪			
检验人员	黄伟军	检验日期	2023 年 02 月 10 日		



平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	斜支撑	材料型号规格	2U41x41x2-1475mm
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	外 观		技术协议	合格	
02	长度测量		技术协议	符合要求	
03	基材厚度测量		技术协议	符合要求	
04	漆膜厚度测量		技术协议	符合要求	
检验结论			合 格		
检验仪器及编号			卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪		
检验人员	黄永军		检验日期	2023 年 02 月 10 日	



平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	背拉杆	材料型号规格	1U41x41x2-3709mm
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	外 观		技术协议	合格	
02	长度测量		技术协议	符合要求	
03	基材厚度测量		技术协议	符合要求	
04	漆膜厚度测量		技术协议	符合要求	
检验结论			合 格		
检验仪器及编号			卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪		
检验人员	黄振军		检验日期	2023 年 02 月 10 日	



平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	背拉杆	材料型号规格	2U41x41x2-2693mm
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外 观	技术协议	合格		
02	长度测量	技术协议	符合要求		
03	基材厚度测量	技术协议	符合要求		
04	漆膜厚度测量	技术协议	符合要求		
检验结论		合 格			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪			
检验人员	黄振军	检验日期	2023 年 02 月 10 日		



平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-006

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	背拉杆	材料型号规格	3U41x41x2-3270mm
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外 观	技术协议	合格		
02	长度测量	技术协议	符合要求		
03	基材厚度测量	技术协议	符合要求		
04	漆膜厚度测量	技术协议	符合要求		
检验结论		合 格			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪			
检验人员	黄振军	检验日期	2023 年 02 月 10 日		



平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	背拉杆	材料型号规格	4U41x41x2-3201mm
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外 观	技术协议	合格		
02	长度测量	技术协议	符合要求		
03	基材厚度测量	技术协议	符合要求		
04	漆膜厚度测量	技术协议	符合要求		
检验结论		合 格			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪			
检验人员	黄瑞军	检验日期	2023 年 02 月 10 日		



平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	背拉杆	材料型号规格	5U41x41x2-2020mm
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	外 观		技术协议	合格	
02	长度测量		技术协议	符合要求	
03	基材厚度测量		技术协议	符合要求	
04	漆膜厚度测量		技术协议	符合要求	
检验结论			合 格		
检验仪器及编号			卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪		
检验人员	费瑞军		检验日期	2023 年 02 月 10 日	



平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-009

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	前立柱	材料型号规格	U41x62x2-456mm
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外 观	技术协议	合格		
02	长度测量	技术协议	符合要求		
03	基材厚度测量	技术协议	符合要求		
04	漆膜厚度测量	技术协议	符合要求		
检验结论		合 格			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪			
检验人员	黄振军	检验日期	2023 年 02 月 12 日		



平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-010

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	后立柱	材料型号规格	U41x62x2-1134mm
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外 观	技术协议	合格		
02	长度测量	技术协议	符合要求		
03	基材厚度测量	技术协议	符合要求		
04	漆膜厚度测量	技术协议	符合要求		
检验结论		合 格			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪			
检验人员	黄振军	检验日期	2023 年 02 月 12 日		



平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-011

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	斜梁	材料型号规格	U41x52x2-3750mm
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外 观	技术协议	合格		
02	长度测量	技术协议	符合要求		
03	基材厚度测量	技术协议	符合要求		
04	漆膜厚度测量	技术协议	符合要求		
检验结论		合 格			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪			
检验人员	黄瑞军	检验日期	2023 年 02 月 12 日		



平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-012

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	檩条	材料型号规格	C80X50X15X1.8
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外 观	技术协议	合格		
02	长度测量	技术协议	符合要求		
03	基材厚度测量	技术协议	符合要求		
04	漆膜厚度测量	技术协议	符合要求		
检验结论		合 格			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪			
检验人员	贵振军	检验日期	2023 年 02 月 12 日		



平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-013

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	檩条连接件	材料型号规格	C88X53X3-250mm
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外 观	技术协议	合格		
02	长度测量	技术协议	符合要求		
03	基材厚度测量	技术协议	符合要求		
04	漆膜厚度测量	技术协议	符合要求		
检验结论		合 格			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪			
检验人员	张振军	检验日期	2023 年 02 月 15 日		



平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-014

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	標托	材料型号规格	L75X50X5
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
	序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
01	外 观	技术协议	合格		
02	长度测量	技术协议	符合要求		
03	基材厚度测量	技术协议	符合要求		
04	漆膜厚度测量	技术协议	符合要求		
检验结论			合 格		
检验仪器及编号			卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪		
检验人员	黄永军		检验日期	2023 年 02 月 15 日	



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-015

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	底座连接件	材料型号规格	C50x45x3+160x30x5
		生产厂家	上海晨科太阳能科技有限公司	使用部位	光伏场区支架安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外 观	技术协议	合格		
02	长度测量	技术协议	符合要求		
03	基材厚度测量	技术协议	符合要求		
04	漆膜厚度测量	技术协议	符合要求		
检验结论		合 格			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪			
检验人员	贵张军	检验日期	2023 年 02 月 15 日		



平行检验记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-FYJH-PXJY-016

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	太阳能组件	材料型号规格	CS6W-MS
		生产厂家	阿特斯阳光能源科技有限公司	使用部位	光伏场区组件安装
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外 观	技术协议	合格		
检验结论		合 格			
检验仪器及编号		/			
检验人员	黄永军	检验日期	2023 年 02 月 15 日		



平行检验记录表

工程名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-FYJH-PXJY-017

检验对象分类			☐ 材料	☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	1#光伏场区
	工序	工序名称	光伏支架安装	实施单位	
		其他	/	浙江阳明电力建设有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
01	外观		无严重锈蚀损伤变形	观 察	合格
02	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格
03	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	合格
04	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
05	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查	合格
06	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
07	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
08	安装方向		方向正确	核对图纸检查	合格
09	中心线偏差		≤2mm	钢尺检测	合格
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格
11	垂直度偏差		≤1mm/m	角尺及钢尺检测	合格
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间≤3mm, 轴向全长（相同标高）≤5mm	挂钢线, 钢尺检测	合格
13	支架顶面标高偏差		相邻立柱间≤2mm, 轴向全长（相同轴线）≤10mm	挂钢线, 钢尺检测	合格
14	调整支架角度		≤1 度	角尺及钢尺检测	合格
15	接地安装		符合图纸设计要求	观察	合格
检验结论			合 格		
检验人员			黄振军		
检验日期			2023 年 07 月 20 日		

