

平行检验记录表

工程名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-FYJH-PXJY-019

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	2#发电单元
	工序	工序名称	光伏支架安装	实施单位	
		其他	/	浙江甬坤能源科技有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
01	外观		无严重锈蚀损伤变形	观 察	合格
02	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格
03	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	合格
04	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
05	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查	合格
06	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
07	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
08	安装方向		方向正确	核对图纸检查	合格
09	中心线偏差		≤2mm	钢尺检测	合格
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格
11	垂直度偏差		≤1mm/m	角尺及钢尺检测	合格
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间≤3mm，轴 向全长（相同标高） ≤5mm	挂钢线，钢尺检测	合格
13	支架顶面标高偏差		相邻立柱间≤2mm，轴 向全长（相同轴线） ≤10mm	挂钢线，钢尺检测	合格
14	调整支架角度		≤1 度	角尺及钢尺检测	合格
15	接地安装		符合图纸设计要求	观察	合格
检验结论			合 格		
检验人员					
检验日期			2023 年 03 月 04 日		