

平行检验记录表

工程名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-FYJH-PXJY-020

检验对象分类			☐ 材料	☒ 工序
检验对象	材料	材料名称	/	材料型号规格
		生产厂家	/	使用部位
	工序	工序名称	太阳能组件安装	实施单位
		其他	/	浙江甬坤能源科技有限公司
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式
01	外 观		无损伤、变形	观 察
02	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测
03	零部件数量		齐 全	与图纸数量核对
04	安装位置		符合图纸设计要求	核对图纸检查
05	安装的形式		符合设计文件的规定	核对图纸检查
06	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查
07	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测
08	垫板紧固		紧固件牢固,无未压平的现象	观 察
09	安装角度		方向正确, 且偏差±1°	角度仪
10	组件边缘高差		相邻组件间≤1 ,东西向全长 (相同标高)≤10	挂钢线,用钢尺检测
11	组件平整度		相邻组件间≤2, 东西向全长 (相同轴线及标高)≤5 (与 设计值比较)	挂钢线,用钢尺检测
12	组件下缘距地面距离		符合图纸设计要求	核对图纸检查
13	接地安装		符合图纸设计要求	核对图纸检查
检验结论			合 格	
检验人员				
检验日期			2023 年 3 月 1 日	