

平行检验记录表

工程名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号: ZH.JL-FY.JH-PX.JY-022

检验对象分类			☐ 材料	☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	3#发电单元
	工序	工序名称	太阳能组件安装	实施单位	
		其他	/	浙江甬坤能源科技有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检验方式	结果
01	外 观		无损伤、变形	观 察	合格
02	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格
03	零部件数量		齐 全	与图纸数量核对	合格
04	安装位置		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
05	安装的形式		符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
06	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
07	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格
08	垫板紧固		紧固件牢固,无未压平的现象	观 察	合格
09	安装角度		方向正确, 且偏差 $\pm 1^{\circ}$	角度仪	合格
10	组件边缘高差		相邻组件间 ≤ 1 , 东西向全长 (相同标高) ≤ 10	挂钢线, 用钢尺检测	合格
11	组件平整度		相邻组件间 ≤ 2 , 东西向全长 (相同轴线及标高) ≤ 5 (与 设计值比较)	挂钢线, 用钢尺检测	合格
12	组件下缘距地面距离		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
13	接地安装		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
检验结论			合 格		
检验人员					
检验日期			2023 年 3 月 22 日		