

土方开挖平行检查记录表

编号: HHGF-YHEQ-ZH-007

工程名称:	天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目项目监理部(二期 70MW)	单位(子单位) 工程名称	升压站
分部(子分部) 工程名称	基础工程	检查部位	土方开挖
施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		
施工执行标准及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018		
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	标高: 柱基、基坑、基槽-50mm; 挖方场地平整 人工±30, 机械±50mm; 管沟-50mm, 地(路)面 基层-50mm	合格	水准仪
2	长度、宽度(由设计中心线向两边量): 柱基、 基坑、基槽+200mm,-50mm; 挖方场地平整人工 +300mm、-100mm, 机械+500mm,-150mm; 管沟 +100mm; 地(路)面基层	合格	经纬仪、用钢尺量
3	边坡, 按设计要求	合格	现场检查
4	基坑基槽: 柱基、基坑、基槽 20mm; 挖方场地 平整人工 20mm, 机械 50mm; 管沟 20mm; 地 (路)面基层 20mm.	合格	用靠尺和楔形塞尺 检查
5	基地土性: 设计要求	合格	检查或土样分析
检验结论	合格		
检验仪器	水准仪、钢尺、经纬仪、靠尺、楔形塞尺		
检验人员	姜航	检验日期	2023年 3月31日