

基础模板平行检查记录表

编号: HHGF-YHEQ-ZH-008

工程名称	天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目项目监理部 (二期 70MW)	单位 (子单位) 工程名称	升压站
分部 (子分部) 工程名称	主体工程	检查部位	预制舱
施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		
施工执行标准及编号	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时, 不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整, 其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁, 不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件, 应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差 (mm): 1、轴线位置: 5; 2、相邻两板表面高低差: 2; 3、表面平整度: 5。	偏差较大, 已整改	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	周飞 李华	检验日期	2023 年 4 月 26 日