

平行检验记录表

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-006

检验对象分类			设备□	材料□	工序□
检验对象基本信息	设备	设备名称	光伏组件	设备型号规格	单晶 545W
		生产厂家	晶澳	安装位置	光伏车棚
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	安装位置	符合图纸设计要求	合格		
2	安装的形式	符合设计文件的规定	合格		
3	安装标高	与图纸设计一致	合格		
4	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
5	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	合格		
6	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	合格		
7	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	合格		
8	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	合格		
9	接地安装	符合图纸设计要求	合格		
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		/			
检验人员	徐玉荣		检验日期	2023年5月3日	

