

平行检验记录表

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目      编号：RPKJ-ZHJL-PJ-002

| 检验对象分类   |                 |                                                           | 设备     | 材料        | 工序             |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 检验对象基本信息 | 设备              | 设备名称                                                      |        | 设备型号规格    |                |
|          |                 | 生产厂家                                                      |        | 安装位置      |                |
|          | 材料              | 材料名称                                                      |        | 材料型号规格    |                |
|          |                 | 生产厂家                                                      |        | 使用部位      |                |
|          | 工序              | 工序名称                                                      | 路面钢筋绑扎 | 施工单位      | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
|          |                 | 其他                                                        |        |           |                |
| 序号       | 检验项目            | 质量标准                                                      | 质量检验结果 | 备注        |                |
| 1        | 受力钢筋的品种级别、规格和数量 | 必须符合设计要求                                                  | 合格     |           |                |
| 2        | 纵向受力钢筋连接方式      | 应符合设计要求和现行有关标准的规定                                         | 合格     |           |                |
| 3        | 接头位置            | 宜设在受力较小处，同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头，接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的10倍   | 合格     |           |                |
| 4        | 箍筋配置            | 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准GB50204的规定 | 合格     |           |                |
| 5        | 网片长、宽偏差         | ±10mm                                                     | 合格     |           |                |
| 6        | 网眼尺寸偏差          | ±20mm                                                     | 合格     |           |                |
| 7        | 网片对角线差          | ≤10mm                                                     | 合格     |           |                |
| 8        | 基础保护层厚度偏差       | ±10mm                                                     | 合格     |           |                |
| 9        | 柱保护层厚度偏差        | ±5mm                                                      | 合格     |           |                |
| 检验结论     |                 | 合格                                                        |        |           |                |
| 检验仪器及编号  |                 | 游标卡尺、卷尺                                                   |        |           |                |
| 检验人员     | 张锐              |                                                           | 检验日期   | 2023年5月2日 |                |