

平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-010

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架、檩条 混凝土预制墩	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	混凝土屋面
	工序	工序名称		实施单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	基础定位、轴线	设计要求	合格		
2	基础开挖深度	设计要求 1.35m	合格		
3	基础钢筋	设计要求 $\Phi 12@200$	合格		
4	垫层基础钢筋绑扎	设计要求 $\Phi 12@200$ 厚度 150mm	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		水平仪、钢卷尺			
检验人员	高治斌		检验日期	2023 年 06 月 06 日	



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-011

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	立柱、斜梁、横梁、横梁连接件、中边压块、螺栓	材料型号规格	立柱：C60*40*10*2.5*420 180*75*5 斜梁：C60*40*10*2.5*1850 横梁：10*52*2.0 横梁连接件：200*50*48*3 中、边压块：20*60 35*60 螺栓：M12*35 外六角 M10*30 内六角 M8*45 内六角
		生产厂家	江阴永嘉新能源科技有限公司	使用部位	混凝土屋面
	工序	工序名称		实施单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	尺寸	设计要求	合格		
2	基材厚度	2.0 2.5	合格		
3	镀膜厚度	平均≥65um	合格		
4	尺寸偏差	设计要求	合格		
5	外观	无变形、锈蚀	合格		
6	材质	设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、镀锌层测厚仪、钢卷尺			
检验人员	高玲云	检验日期	2023 年 06 月 04 日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-012

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	设备基础墙砌筑	实施单位	宝胜系统集成科技股 份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观、尺寸	图纸设计要求	合格		
2	预埋拉筋	2Φ6 拉墙筋埋设	合格		
3	电缆孔预留	图纸设计要求	合格		
4	尺寸偏差	设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、水平仪			
检验人员	高珍斌	检验日期	2023 年 06 月 10 日		



平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-013

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	设备基础柱、圈梁浇筑	实施单位	宝胜系统集成科技股 份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观、尺寸		图纸设计要求	合格	
2	预埋方钢及尺寸		图纸设计要求	合格	
3	钢筋及间距		图纸设计要求 间距 200mm	合格	
4	尺寸偏差		图纸设计要求	合格	
5	钢筋绑扎、搭接		图纸设计要求	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、水平仪		
检验人员	高洁文		检验日期	2023 年 06 月 13 日	



平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-014

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	干式变压器 交流金属封闭开关设备	设备型号规格	SCB12-2000/10.5 KYN28A-12
		生产厂家	扬州华鼎电器有限公司	安装位置	光伏高压设备区域
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外包装	完整	合格		
2	外观检查	包装完好、无破损、 无变形	合格		
3	铭牌、型号核对	正确	合格		
4	保证书/合格证	有	合格		
5	出厂检验报告	有	合格		
6	备品备件	齐全	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	高浣文	检验日期	2023 年 06 月 21 日		



平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-015

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称	10kV 一次预制舱 二次设备舱	设备型号规格	L×W×H=6.4*4.3*3.2m, IP55 L×W×H=5600*3200*3200, IP54
		生产厂家	扬州华鼎电器有限公司	安装位置	光伏高压设备区域
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外包装		完整	合格	
2	外观检查		包装完好、无破损、 无变形	合格	
3	铭牌、型号核对		正确	合格	
4	保证书/合格证		有	合格	
5	出厂检验报告		有	合格	
6	备品备件		齐全	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	高法文		检验日期	2023 年 06 月 26 日	



平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-016

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	组件安装水平轴线		设计要求	合格	
2	倾斜角度		10°	合格	
3	中、边压块螺栓的紧固		无松动	合格	
4	中、边压块安装		无缺失	合格	
5	组件间距		设计要求	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			水平尺、钢卷尺、紧固钳		
检验人员	高治斌		检验日期	2023 年 06 月 27 日	

