

平行检验记录

项目名称：京能科技泰鑫 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-005

单位工程：光伏发电系统						
承包单位：江苏致良和建设工程有限公司			监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
部位或工序：低压交流电缆敷设		开始/结束时间：9:00 - 11:30				
平行检验的依据：设计图纸、标准规范						
使用的方法和仪器设备：观察、钢卷尺、兆欧表						
平行检验记录	检测点	检测内容	质量标准	检验结果	检验结论	
	敷设前检查	型号、规格	图纸设计		符合	
		外观检查	无损伤		符合	
		绝缘检查	绝缘电阻不小于 2MΩ，校对极性正确		符合	
		敷设地点检查	无积水、沉陷。在可能使电缆收到机械损伤，化学作用，地下电流、振动、热影响，腐植物质、虫鼠等危害的地段应有保护措施		符合	
		电缆沟深度	沿厂区电缆沟敷设，绿化带下穿管直埋		符合	
	电缆敷设	敷设路径	按设计规定		符合	
		电缆外观检查	无损伤		符合	
		端头密封	防潮封端严密、可靠		符合	
		电缆弯曲半径	按 GB 50168 规定		符合	
		电缆敷设与热力管及设备净距	按 GB 50168 规定		符合	
	电缆	电缆排列	断面布置	按 GB 50168 规定		符合
			外观检查	排列整齐，弯度一致，少交叉		符合
			交流电缆排列方式	按设计规定		符合
		直埋电缆	电缆覆盖软土	150mm~200mm		符合
			直埋电缆标志	齐全		符合
		电缆并列敷设净距	按设计规定		符合	
		电缆标志牌	装设位置	电缆终端、电缆接头处		符合
	标志		电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落		符合	
	固定		挂装牢靠		符合	
	规格		防腐、统一		符合	
	电缆固定	电缆支持点间距	按 GB 50168 规定		符合	
		水平敷设	电缆首末两端及转弯、接头两端		符合	