

敷 后 检 查	垂直敷设	电缆每个支持点		符合要求	
	超过 45° 倾斜敷设	电缆每个支持点		符合要求	
	交流单芯电缆夹具	不构成闭合磁路		符合要求	
	充油电缆夹具	加衬垫耐油橡皮		符合要求	
	裸铅(铝)套电缆固定处保护	软衬垫齐全、可靠		符合要求	
	电缆固定强度	牢靠		符合要求	
	电缆外观检查	无机械损伤和渗油		符合要求	
	电缆孔洞处理	电缆沟、隧道、竖井、建筑物及盘(柜)的电缆出入口封闭良好		符合要求	
	环境温度、湿度	按规范电缆线路篇规定		符合要求	
	电缆接地线	按 GB 50168 规定		符合要求	
	电缆油样检查	合格		符合要求	
	电缆终端(接头)制作顺序	先接头, 后低位终端、高位、终端			
	电缆终端(接头)制作工艺	按制造厂规定			
	热缩电缆终端(接头)制作				
	冷缩电缆终端(接头)制作				
	防火封堵	防火包	填实, 无缝隙		符合要求
	方 位 标 桩 安 装	装设位置	电缆两端、电缆直线端 50-100m 处、电缆接头及电缆改变方向的弯角处		符合要求
		标志	字迹清晰、不易脱落		符合要求
标桩规格		防腐、统一		符合要求	
标桩固定		牢固		符合要求	

本次检验小结意见: 符合设计及施工要求, 验收合格

项目部: 姜春勇 质检员: 张丹沙 2023年6月10日	项目监理机构: 常州正兴 平行检验人员: 张望 2023年6月10日
------------------------------------	--

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。