

平行检验记录

项目名称：京能科技泰鑫 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-009

单位工程：光伏发电系统					
承包单位：江苏致良和建设工程有限公司			监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
部位或工序：电缆防火阻燃安装		检验项目：电缆进出孔洞防火封堵			
开始时间：8:30		结束时间：11:00			
检验依据：施工方案、设计图纸、监理细则、标准规范					
使用的方法和仪器设备：观察、钢卷尺					
平行 检 验 记 录	检测点	检测内容	质量标准	检验结果	检验结论
	材料检查验收	防火材料型号及材质	按设计规定，鉴定资料齐全		符合要求
	盘孔洞封堵	耐火衬板	牢固		符合要求
		防火堵料	密实，无缝隙		符合要求
	穿墙(楼板)孔洞封堵	防火包	填实，无缝隙		符合要求
		防火堵料	密实，不透光亮		符合要求
		防火隔板			符合要求
	阻火隔墙	阻火隔墙设置	填按设计规定		符合要求
		防火包	填实，无缝隙		符合要求
		防火堵料	密实，无缝隙		符合要求
	防火涂料或阻火包带使用		电力电缆接头两侧或相邻电缆 2m~3m 长区段		符合要求
	防火涂料涂刷		按材料使用说明涂刷		符合要求
	电缆管封堵		管口封堵严密，堵料凸起 2mm~5mm		符合要求
本次检验小结意见： 经检验符合设计及施工要求，验收合格					
项目部：姜春勇			项目监理单位：常州正衡		
质检员：沈子强			平行检验人员：张望		
2023年8月13日			2023年6月13日		

本表一式 3 份，由项目监理单位填写，建设管理单位存 1 份，项目监理单位存 1 份、承包单位存 1 份。