

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-113

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		检验部位	12#方阵		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	4组支架檩条弯曲变形。		
2	零部件数量	齐全	符合要求		
3	安装位置	符合图纸设计要求	部分支架端头檩条伸出长度均在1.2m至1.8m	设计要求0.89m	
4	安装的形式	符合设计文件的规定	符合要求		
5	安装标高	与图纸设计一致	符合要求		
6	螺栓、压块紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
7	安装角度	方向正确，且偏差±1°	个别阵列斜梁角度27°		
8	边缘高差	相邻组件间≤1，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求		
9	安装平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5（与设计值比较）	符合要求		
检验结论		第2、4、5、6、8、9项检验合格，第1、3、7项要求整改。			
检验仪器及编号		钢卷尺、角度仪 D21KAp6060010 121KAp6060001			
检验人员	邵武	检验日期	2023.12.27		