

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-114

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	9#方阵 组件安装	实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	符合要求	
2	零部件数量		齐全	部分对穿螺栓未安装	
3	安装位置		符合图纸设计要求	3组阵列组件安装位置偏差150mm至200mm	
4	安装的形式		符合设计文件的规定	符合要求	
5	安装标高		与图纸设计一致	符合要求	
6	螺栓、压块紧固		符合厂家技术要求	3组阵列压块螺母安装为单螺母 设计为双螺母	
7	安装角度		方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	个别组阵列角度为 2°	
8	组件边缘高差		相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	符合要求	
9	组件平整度		相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	4组阵列同组相邻平整度 $> 5mm$	
10	组件接地安装		符合图纸设计要求	/	
检验结论			第1、4、5、8项检验合格，第2、3、6、7、9项要求整改。		
检验仪器及编号			钢卷尺、角度仪 123kA060640010 123kA060640011		
检验人员	2023.12.28		检验日期	2023.12.28	