

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-124

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/	
		生产厂家	/	安装位置	/	
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/	
		生产厂家	/	使用部位	/	
	工序	工序名称	组件安装		实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		检验部位	17#方阵			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观		无损伤、变形	符合要求		
2	零部件数量		齐全	符合要求		
3	安装位置		符合图纸设计要求	两组阵列组件安装位置偏差150mm, 220mm		
4	安装的形式		符合设计文件的规定	符合要求		
5	安装标高		与图纸设计一致	符合要求		
6	螺栓、压块紧固		符合厂家技术要求	3组拉杆的螺栓未紧固。		
7	安装角度		方向正确，且偏差±1°	4组阵列组件安装角度的20°、21°、9°、21°		
8	组件边缘高差		相邻组件间≤1，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求		
9	组件平整度		相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5（与设计值比较）	两组阵列同组相邻平整度>6mm		
10	组件接地安装		符合图纸设计要求	/		
检验结论			第1、2、4、5、8项检验合格，第3、6、7、9项要求整改。			
检验仪器及编号			钢卷尺、角度仪 123KAp060420010 123KAp06069001			
检验人员	mei		检验日期	2024、01、04		