

平行检验记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZIIJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	地锚桩施工	实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		检验部位	11井区域		
序号	检 验 项 目	设计要求	质量检验结果		备 注
01	孔深	1.20m	1.31m, 1.29m, 1.20m, 0.98m 0.92m, 1.03m, 1.30m, 0.90m		
02	钢筋笼长度	1.40m	1.41m, 1.40m, 1.43m, 1.42m 1.45m, 1.41m, 1.40m, 1.43m		
03	前后立柱桩间距	2.988m	2.96m, 3.02m, 3.0m, 2.97m, 2.95m 3.01m, 2.99m, 3.01m, 3.21m		
04	左右立柱桩间距	3.30m	3.27m, 3.31m, 3.33m, 3.29m, 3.30m 3.28m, 3.32m, 3.48m		
05	桩组距总长	13.20m	13.29m, 13.25m, 13.6m, 13.9m 13.20m, 13.15m, 13.31m, 13.27m		
06	桩头外露钢管高度	200mm	18mm, 22mm, 23mm, 23mm 200mm, 240mm, 202mm, 99mm		
07	桩帽规格	100mm	71mm, 100mm, 98mm, 63mm 70mm, 102mm, 60mm, 51mm		
08	桩头钢管内预留混凝土深度	300mm	500mm, 420mm, 490mm, 300mm 460mm, 296mm, 510mm, 45mm		
检验仪器		5m 钢卷尺、30m 不锈钢卷尺			
检验结论		第02、05项检验合格, 第01、03、04、06、07、08项检验的相关问题要求施工单位整改。			
检验人员	邵武	检验日期	2023 年 09 月 09 日		